

**INFORME ACTUACIONES EN INFRESTRUCTURA
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO 2021**

En desarrollo de la función social que siempre ha sido la orientación dada por las directivas de la Ese Carmen Emilia Ospina se adelantaron las Intervenciones en Infraestructura Física que se relacionan a continuación, algunas con recursos propios otro fruto de gestión y el apoyo decidido de la Alcaldía de Neiva.

I. CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD VEREDA AIPECITO.

En la actualidad se encuentra en ejecución los contratos que se relacionan a continuación correspondientes a obra e Interventoría para la Construcción del Centro de Salud de la Vereda Aipecito.

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	Nº00001182
CONTRATANTE	JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ – GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA	
C.C. NIT.	12.144.134	
CONTRATISTA	INGECOL VCH SAS.	
C.C. NIT.	900.562.286-5	
OBJETO	CONTRATAR LA CONTRUCCIÓN DE UN PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA AIPECITO DEL MUNICIPIO DE NEIVA PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$768'407.547,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL 1	SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$64.355.094)	
VALOR ADICIONAL 2	VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$29.841.680)	
VALOR FINAL CONTRATO	OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES	

	SEISCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE. (\$862.604.321)
PLAZO O DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
ADICIONAL EN PLAZO 1	AMPLIACION HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIONAL EN PLAZO 2	AMPLIACION HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE SE PAGAR MEDIANTE LIQUIDACIONES PARCIALES CON CORTES DE OBRA MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE Y PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
FECHA FIRMA DE CONTRATO	JULIO 15 DE 2021
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2021
FECHA FINAL PACTADA	30 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Nº00001214
CONTRATANTE	ESE CARMEN EMILIA OSPINA, JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ – GERENTE.	
C.C. NIT.	12.144.134	
CONTRATISTA	OSCAR UBEIMAR MENESES ORTEGA	
C.C. NIT.	7696763	
OBJETO	CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD EN LA VEREDA AIPECITO, DEL MUNICIPIO DE NEIVA (HUILA) PARA LA ESE CARMENEMILIA OSPINA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (69.346.856)	
VALOR ADICIONAL	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$6.821.639)	

VALOR FINAL CONTRATO	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (76.168.495)
PLAZO O DURACION DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO
AMPLIACION EN PLAZO 1	HASTA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2021
AMPLIACION EN PLAZO 2	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE SE PAGAR MEDIANTE LIQUIDACIONES PARCIALES CON CORTES DE OBRA MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE Y PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.
FECHA FIRMA DE CONTRATO	JULIO 21 DE 2021
FECHA DE INICIO	28 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACION	9 DE DICIEMBRE DE 2021

Las obras se encuentran ejecutadas en un 99% restando solo la conexión eléctrica de la acometida que requiere autorización por parte de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. de acuerdo al último informe de interventoría las obras civiles han sido ejecutadas en su totalidad con apego a las características y condiciones técnicas pactadas en el contrato y los otrosí que hacen parte del mismo.

Se encuentra programada para el día 7 de febrero la Inspección Retie y paralelo a ello la visita por parte de Interventoría y Supervisión para recibir los trabajos. Con el recio de la obra se procederá a la instalación de equipos adquiridos en el contrato de suministro y adelantar las acciones pertinentes para poner en funcionamiento y al servicio de la comunidad el Centro de Salud.

RESEÑA FOTOGRAFICA ACTUALIZADA





II. MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD VEGALARGA


CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	Nº00001080
CONTRATANTE	JOSÉ ANTONIO MUNOZ PAZ – GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA	
C.C. NIT.	12.144.134	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEGRA PROCON	
C.C. NIT.	901.499.565-1	
OBJETO	CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA EL CENTRO DE SALU VEGALARGA DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESNTA Y SIETE PESOS M/CTE.(\$179.972.067)	
PLAZO O DURACION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO	
ADICIONAL EN PLAZO 1	AMPLIACION HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2021	
ADICIONAL EN PLAZO 2	AMPLIACION HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE SE PAGAR MEDIANTE LIQUIDACIONES PARCIALES CON CORTES DE OBRA MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE Y PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	JUNIO 30 DE 2021	
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE RECIBO FINAL	27 DE NOVIEMBRE DE 2021	

Las obras fueron ejecutas en su totalidad y con apego a las características técnicas planteadas en el contrato inicial y las modificaciones del mismo. Es de resaltar que se hicieron mas obras de las inicialmente pactadas sin que se modificara el valor final del contrato,

todo producto de un análisis técnico y financiero realizado por contratista y supervisión que permitió realizar cerramiento del Centro de Salud y su embellecimiento.

RESEÑA FOTOGRAFICA ACTUALIZADA





III MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD PEÑAS BLANCAS

CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	Nº00002162
CONTRATANTE	JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ – GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA	
C.C. NIT.	12.144.134	
CONTRATISTA	ANDERSON MAURICIO MARTINEZ OSORIO	
C.C. NIT.	7.713.801	
OBJETO	CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS A TODO COSTO PARA EL CENTRO DE SALUD PEÑAS BLANCAS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$65.000.000)	
PLAZO O DURACION DEL CONTRATO	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO	
FORMA DE PAGO	UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y EL SALDO RESTANTE SE PAGAR MEDIANTE LIQUIDACIONES PARCIALES CON CORTES DE OBRA MENSUALES, DE ACUERDO AL AVANCE Y PORCENTAJE ESTIMADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.	
FECHA FIRMA DE CONTRATO	08 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE INICIO	09 DE NOVIEMBRE DE 2021	
FECHA DE RECIBO FINAL	22 DE DICIEMBRE DE 2021	

Las obras fueron ejecutadas en su totalidad de acuerdo a lo establecido en el contrato de obra y con las observaciones y recomendaciones realizadas por la supervisión.

RESEÑA FOTOGRAFICA ACTUALIZADA

